


חתימת
הבודק



אריה צנעני

עיריית כרמיאל שצ"פ 95 עינב כרמיאל

לקוח

עינב 7 כרמיאל

כתובת האתר

אריה צנעני

בודק

14/02/2021

תאריך בדיקה

8071270

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2574869 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	תוקף הבדיקה:	14/02/2022	
	שם הלקוח	אחר	עיריית כרמיאל
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	1
	מהות הבדיקה	חלקים מסומנים בתווית סימון של חברת עצמון	
	סיכום הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4 - 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3-4.2.13, 4.2.7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.ג: 8 חלק 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו	

מזהה שם שאלון/ברקוד

2574870 מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש -1

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

תאור המתקן

מתקן משולב בעל מגדל 1

שם היצרן

עצמון

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

מגדל 1

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 93

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

בועה שקופה מפלסטיק

מגלשה זוויתית מפברגלס

סולם שלבים משופע ממתכת

פנל משחק חשבוניה